

Акт
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения
от 28 ноября 2016 года №1-ми в отношении объектов централизованной
системы теплоснабжения поселка Демьянка Сорового сельского
поселения Уватского района Тюменской области

с. Уват

26 августа 2020 года

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 28.11.2016 №1-ми, заключенного в целях реконструкции муниципального имущества — объекта централизованной системы теплоснабжения поселка Демьянка Сорового сельского поселения Уватского района Тюменской области, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка исполнения АО «СУЭНКО» (далее - Концессионер) условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась заместителем начальника Управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Уватского муниципального района А.М. Созоновым, директором МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» В.Н. Амышевым, директором Тобольского филиала АО «СУЭНКО» В.Г. Кидло

Проверка проводилась: август 2020 г.

Проверяемый период: с 22.02.2017 по 31.12.2019.

Цель: контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении №8 и основных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, указанных в приложении №7 к Концессионному соглашению от 28.11.2016 №1-ми.

В результате проверки достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения выявлено:

1) В части плановых значений показателей за 2019 г. «Удельный расход топлива» составил 159,60 т.у.т./Гкал, фактическое значение - 159,386 т.у.т./Гкал.

«Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» за отчетный период составило 4,58 Гкал/м², плановое значение – 1,24 Гкал/м².

«Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям» составила 5,260/1,283 (тыс.Гкал/тыс.м³), плановое значение 1,425/1,326 (тыс.Гкал/тыс.м³) соответственно. Увеличение технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя объясняется наличием сверхнормативных потерь, обусловленных большим износом тепловых сетей и бездоговорным потреблением.

В части плановых значений показателей «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей» (в ед./км) и «Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час» (в

ед./Гкал/час) отклонений от плановых значений не произошло – прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений не было.

Достижение плановых показателей определяется по завершению срока действия концессионного соглашения в 2040 г.

2) В части основных мероприятий по реконструкции объекта выполнены работы в соответствии с приложением № 7 к КС № 1-ми от 28.11.2016:

Реконструкция котельной с техническими устройствами (замена оборудования водогрейных котлов и горелок, соответственно, насосного оборудования) на более эффективное).


Концессионером мероприятия по данным объектам начаты в 2019 году, завершение запланировано на 2020 год, что соответствует условиям концессионного соглашения.

Заключение:

1) В целях выполнения плановых показателей деятельности Концессионера, на момент окончания срока действия Концессионного соглашения, обеспечить выполнение мероприятий по снижению потерь тепловой энергии.

2) Мероприятие по реконструкции объекта концессионного соглашения соответствует заданию с описанием основных характеристик указанных в приложении №7 Концессионного соглашения от 28 ноября 2016 года №1-ми.

Заместитель начальника
Управления градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства
Уватского муниципального района



А.М. Созонов

Директор
МКУ «Дирекция по управлению
муниципальным хозяйством»
Уватского муниципального района



В.Н. Амышев

Директор
Тобольского филиала АО «СУЭНКО»



В.Г. Кидло