

**Акт**  
**о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения от 28 ноября 2016 года №2-ми в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения п.Демьянка Уватского района Тюменской области, заключенного с АО «СУЭНКО»**

п. Демьянка

26 августа 2020 года

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 28.11.2016 №2-ми, заключенного в целях реконструкции муниципального имущества - объектов централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения п. Демьянка, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка исполнения АО «СУЭНКО» (далее - Концессионер) условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась заместителем начальника Управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Уватского муниципального района А.М. Созоновым, директором МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» В.Н. Амышевым, директором Тобольского филиала АО «СУЭНКО» В.Г. Кидло.

Проверка проводилась: август 2020 г.

Проверяемый период: с 22.02.2017 по 31.12.2019.

Цель: контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении №8 и основных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, указанных в приложении №7 к Концессионному соглашению от 28.11.2016 №2-ми.

В результате проверки достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (закрытая система) и водоотведения выявлено:

1) Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности систем централизованного холодного и горячего водоснабжения, энергетической эффективности в части холодного и горячего водоснабжения и качества очистки сточных вод, надежность и бесперебойность, энергетической эффективности в части водоотведения, администраций Уватского муниципального района указаны в «Отчете АО «СУЭНКО» о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение срока реализации инвестиционной программы» (Приложение №1).

Окончательная оценка достижения плановых показателей определяется по завершению срока действия концессионного соглашения в 2040 г.

2) В части основных мероприятий по реконструкции объекта выполнены работы в соответствии с приложением № 7 к КС № 2-ми от 28.11.2016:

Водоснабжение:

Модернизация водоочистных сооружений  
1 этап-обследование (2017г),  
2 этап-модернизация реагентного хозяйства (2018г),  
3 этап-модернизация сооружений с установкой 2-ой ступени очистки воды (2019г).

Водоотведение:

Модернизация системы водоотведения, включая реконструкцию участка канализационной сети d225 мм, протяженностью 25п.м. Разработка ПСД, выполнение СМР.

Заключение:

1) Мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением №2-ми от 28.11.2016 и инвестиционной программой АО «СУЭНКО» по итогам 2019 года выполнены. Окончательная оценка достижения плановых показателей определяется по завершению срока действия концессионного соглашения в 2040 г.

2) Основные мероприятия по реконструкции и вводу объектов, соответствуют заданию с описанием основных характеристик, указанных в приложении №7 Концессионного соглашения от 28 ноября 2016 года №2-ми.

Заместитель начальника  
Управления градостроительной деятельности  
и муниципального хозяйства  
Уватского муниципального района



А.М. Созонов

Директор  
МКУ «Дирекция по управлению  
муниципальным хозяйством  
Уватского муниципального района»



В.Н. Амышев

Директор  
Тобольского филиала АО «СУЭНКО»



В.Г. Кидло

Приложение №1  
к акту от 26.08.2020  
о результатах контроля  
за исполнением концессионного соглашения  
от 28 ноября 2016 года №2-МИ

№ п/п		Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Отчетный период																	
				2017 г.				2018 г.				2019 г.				Плано вое значе ние отчетн ого года	отчетн ый год	1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л
				Плано вое значе ние отчетн ого года	отчетн ый год	1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л	Плано вое значе ние отчетн ого года	отчетн ый год	1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л						
<b>Водоснабжение</b>																					
1		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	25,00	-	-	33,33	33,33	0,00	16,67	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	10,00	33,33	33,33	0,00
1.1		Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	проба	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00
1.2		Общее количество отобранных проб	проба	-	-	-	-	-	-	36,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	3,00	3,00	21,00
2		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	25,00	-	-	33,33	33,33	0,00	25,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	10,00	33,33	33,33	0,00
2.1		Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	проба	-	-	-	-	-	-	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00
2.2		Общее количество отобранных проб	проба	-	-	-	-	-	-	54,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00	3,00	3,00	21,00



